

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2019

FOJO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401615126	167999	19306	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN PATRICIO EN CALLE 28 SUR Y CERRADA SAN GABRIEL Y PATRICIO EN CALLE 28 SUR Y CERRADA SAN PATRICIO Y RADIAL A ZAPATA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 504,250.12	\$ 504,250.12	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	100%	100%	576 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615173	167692	19307	EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TEHULOYOCAN	SAN LUIS TEHULOYOCAN	\$ 1,513,411.21	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	100%	100%	111M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615264	168389	19309	ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR FERNANDO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 455,710.88	\$ 455,710.88	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	100%	100%	75M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615289	168569	19310	CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACION EMILANO ZAPATA Y CALLE CRUZTEPEC	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 453,323.21	\$ 453,323.21	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	100%	100%	369 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615307	168664	19311	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUATECALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONTINUACION	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	100%	100%	205 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615341	168900	19312	IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO TEHULOYOCAN	SAN LUIS TEHULOYOCAN	\$ 1,869,144.12	\$ 1,869,144.12	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	100%	100%	760 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE1904016153585	169111	19313	ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR PAPAOLTA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 458,188.43	\$ 458,188.43	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	100%	100%	75m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615341	170089	19316	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,427,883.87	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	100%	100%	262 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE1904016161813	176338	19317	EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR "DR. ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA"	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 837,067.01	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	100%	100%	137 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401619656	192291	19321	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,235,882.88	\$ 7,235,882.88	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	100%	100%	3650 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORAMUN 2019

FOJO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201567507	19402	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE PISTA DE TARIAN Y CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTECO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	8,785,232.55		10,372,728.81	10,372,728.81	10,372,728.81	10,372,728.81	10,372,728.81	100%	100%	4902M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301576480	19407	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA MESA ENTRE 4 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	2,286,073.72		2,577,812.75	2,577,812.75	2,577,812.75	2,577,812.75	2,577,812.75	100%	100%	692.7ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301571591	19408	MODIFICACION DE LINEA AEREA MEDIA TENSION DE 13.2KV. EN AV. 5 DE MAYO ENTRE RUTA QUETZALCOATL Y CALLE 14 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	6,251,408.71		6,251,408.71	6,251,408.71	6,251,408.71	6,251,408.71	6,251,408.71	100%	100%	400 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401693189	19409	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CARMEN SERBAN Y MARGEN DEL RIO ZAPATERO	COL. CONCEPCION LA CRUZ	1,223,202.57		1,223,202.57	1,223,202.57	1,223,202.57	1,223,202.57	1,223,202.57	100%	100%	148.1M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401691620	19410	REHABILITACION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	5,632,882.85		5,632,882.85	5,632,882.85	5,632,882.85	5,632,882.85	5,632,882.85	100%	100%	116M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO