

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PARTICIPACIONES R-28	FISM	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301739704	32352	20301	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" (PRIMERA ETAPA) Y DIRECCIÓN, AULA DE COMPUTO, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA. P. A. 3 AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, REJA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ASTA BANDERA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 7,193,140.44	\$ -	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 5,876,804.33	100%	81.73%	283M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301740458	33258	20305	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO. 21EBH0783Y	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,632,630.93	\$ 232,885.49	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	\$ 1,399,745.44	100%	100%	584 M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301742319	35603	20306	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1ER. ETAPA EN ESTRUCTURA U-2C, 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO, AULA DE MEDIOS Y ESCALERAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. 21EBH0957R	COL. CONCEPCION LA CRUZ	\$ 6,068,614.65	\$ -	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 3,222,019.47	83%	53%	283 M2	EN PROCESO
PUE200301742902	36460	20310	CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE FEBRERO" C.C.T. 21DPR1682X1	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 947,315.18	\$ -	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	100%	100%	1 PZA	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301744252	39579	20202	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA, UBICADO EN RADIAL A ZAPATA Y LAS TORRES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 14,182,228.46	\$ 20,346,873.59	\$ 14,750,668.09	\$ 14,750,668.09	\$ 14,744,110.44	\$ 14,750,668.09	\$ 14,750,668.09	\$ 14,750,668.09	\$ 14,182,228.46	50%	40%	11996m2	EN PROCESO
PUE200301782463	141415	20311	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 32	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,231,952.04	\$ -	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 369,382.86	88%	29%	88.32M2	EN PROCESO
PUE200301782721	141201	20312	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESC. PRIM. ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,397,253.07	\$ -	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 419,002.16	91%	30%	221.9M2	EN PROCESO
PUE200301782721	141415	20313	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CAIC DE TONANTZINTLA	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 2,874,174.08	\$ -	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 862,022.51	78%	30%	768m2	EN PROCESO
PUE200401837167	199116	20314	ELECTRIFICACION PARA LA SECUNDARIA DE "NUEVA CREACION" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO. 21EES0002Z	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 171,711.76	\$ -	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	100%	100%	1 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401837369	199795	20315	ELECTRIFICACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA, EN RADIAL A TLAXCALANCINGO NUM. 1623	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 110,445.98	\$ -	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	100%	100%	1 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200201706792	20400	REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSPECTORÍA AUXILIAR DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. CALLE DEL NOSAL No. 14, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, SAN ANDRÉS CHOLULA	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 3,749,272.76		\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	100%	100%	272.04M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401875654	20403	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,792,250.25		\$ 1,792,250.25	\$ 1,792,250.25	\$ 1,792,250.25	\$ 1,792,250.25	\$ 1,792,250.25	100%	100%	1240.01M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401875731	20404	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA (REDUCTOR DE VELOCIDAD VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASO PEATONAL) EN AV. LA LUNA, ACCESO A CIUDAD JUDICIAL	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 237,398.49		\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ -	100%	100%	4 PZA.	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401877712	A6	PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 42,564,711.87		\$ 42,564,711.87	\$ 42,564,711.87	\$ 42,564,711.87	\$ 42,564,711.87	\$ 40,374,353.90	100%	94%	179 PZA	EN PROCESO