



VALORES
GOBIERNO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401615126	167399	19306	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN PATRICIO EN CALLE 28 SUR Y CERRADA SAN GABRIEL: CERRADA SAN GABRIEL ENTRE PRIVADA SAN PATRICIO Y RADIAL A ZAPATA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 504,250.12	\$ 504,250.12	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	\$ 543,494.31	100%	100%	576 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551258	102952	19300	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA REFORMA SUR	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	\$ 818,127.64	100%	100%	887.81%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551319	103091	19305	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CERRO PARAGNOCHO ENTRE MIGUEL HIDALGO	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	\$ 718,299.49	100%	100%	22 otros	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551318	103086	19304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-COMAC	SAN RAFAEL COMAC	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	\$ 678,302.74	100%	100%	17 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551274	103002	19303	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL J.N. RAFAEL RAMIREZ	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 456,030.63	\$ 456,030.63	\$ 419,266.05	\$ 419,266.05	\$ 419,266.05	\$ 419,266.05	\$ 419,266.05	100%	100%	74.88M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551271	102993	19302	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRIL A CHIPILO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+105	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 225,394.91	\$ 225,394.91	\$ 272,174.84	\$ 272,174.84	\$ 272,174.84	\$ 272,174.84	\$ 272,174.84	100%	100%	213ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201551265	102981	19301	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALEJANDRO GARCIA"	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 489,255.64	\$ 489,255.64	\$ 418,830.21	\$ 418,830.21	\$ 418,830.21	\$ 418,830.21	\$ 418,830.21	100%	100%	74.88m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615173	167692	19307	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TEHUILOYOCAN	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 1,513,411.21	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	\$ 1,404,232.86	100%	100%	111M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615231	168117	19308	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SEGUNDA PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y TERRENOS DE CULTIVO	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	\$ 81,879.31	100%	100%	121 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615264	168389	19309	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR FERNANDO OROZCO Y BERRA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 455,710.88	\$ 455,710.88	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	\$ 409,019.94	100%	100%	75M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615289	168569	19310	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZTEPEC O CALLE PROLONGACION EMILANO ZAPATA Y CALLE CRUZTEPEC	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 453,323.21	\$ 453,323.21	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	\$ 451,701.34	100%	100%	369 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615307	168664	19311	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUATECALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONTITUCION	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	\$ 174,601.77	100%	100%	205 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615341	168900	19312	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO "TEHUILOYOCAN"	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 1,869,144.12	\$ 1,869,144.12	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	\$ 1,915,048.02	100%	100%	760 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



VALORES
GOBIERNO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401615385	169111	19313	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "c" EN EL PREESCOLAR PAPALOTLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 458,188.43	\$ 458,188.43	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	\$ 456,361.01	100%	100%	75m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615401	169214	19314	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN RAFAEL COMAC	\$ 25,983.51	\$ 25,983.51	\$ 26,983.51	\$ 26,983.51	\$ 26,983.51	\$ 26,983.51	\$ 26,983.51	100%	100%	100 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE19040161544	169921	19315	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIMERA PRIVADA DE LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA	SAN BERNARDINO TLACALANCINGO	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	\$ 55,852.12	100%	100%	144 M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401615341	170089	19316	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,427,883.87	\$ 1,427,883.87	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	\$ 1,404,241.26	100%	100%	262 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401616813	176338	19317	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR "DR. ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA"	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 837,067.01	\$ 837,067.01	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	\$ 835,386.57	100%	100%	137 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401616911	176887	19318	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE APANCUITLAPAN ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CACALOTEPEC	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	\$ 218,218.32	100%	100%	8 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401616933	176989	19319	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MARTINCLA ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CERRADA	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	\$ 221,820.80	100%	100%	7 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401616877	176703	19320	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE HUEHUETLAN ENTRE CALLE ZACATLAN Y TERRENOS DE CULTIVO	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	\$ 836,249.70	100%	100%	27 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401619656	192291	19321	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,235,882.88	\$ 7,235,882.88	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	\$ 8,296,325.57	100%	100%	3650 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401659817	270319	19322	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C	COL.CONCEPCION LA CRUZ	\$ 755,732.59	\$ 755,732.59	\$ 753,996.29	\$ 753,996.29	\$ 753,996.29	\$ 753,996.29	\$ 753,996.29	100%	100%	137.28 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401636491	226631		CALENTADORES SOLARES PARA AGUA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	\$ 5,006,002.40	100%	100%	556 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401636274	226501		CALENTADORES SOLARES PARA AGUA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	100%	100%	555 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401636415	226308		CALENTADORES SOLARES PARA AGUA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	\$ 4,996,998.80	100%	100%	555 PZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2019

FORTAMUN 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190101511909	19400	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 102, COL. CENTRO	2,285,439.78		5,581,124.46	5,581,124.46	5,581,124.46	5,581,124.46	5,581,124.46	100%	100%	1074.24	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101511926	19401	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD DE DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS Y FARMACIA MUNICIPAL	DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS	4,550,119.41		6,164,557.49	6,164,557.49	\$ 6,164,557.49	\$ 6,164,557.49	\$ 6,164,557.49	100%	100%	1386.82m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201567507	19402	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN Y CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO QUETZALCOATL	CABECERA MUNICIPAL	8,785,232.55		10,372,728.81	10,372,728.81	\$ 10,372,728.81	\$ 10,372,728.81	\$ 10,372,728.81	100%	100%	4902M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE090301574512	19403	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ROTONDA AL FINAL DE LA AV. DEL CASTILLO ENTRE	RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL	2,289,649.24		2,457,486.57	2,457,486.57	\$ 2,457,486.57	\$ 2,457,486.57	\$ 2,457,486.57	100%	100%	2080.09M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301574508	19404	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLE CON ASFALTO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES	SAN ANDRES CHOLULA	1,496,552.70		1,496,552.70	1,496,552.70	\$ 1,496,552.70	\$ 1,496,552.70	\$ 1,496,552.70	100%	100%	310 M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE1904016932887	19405	REHABILITACION DE ANTIGUO EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	1,444,651.03		1,444,651.03	1,444,651.03	\$ 1,444,651.03	\$ 1,444,651.03	\$ 1,444,651.03	100%	100%	169M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401692140	19406	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL COMAC	SAN RAFAEL COMAC	2,223,479.10		2,223,479.10	2,223,479.10	\$ 2,223,479.10	\$ 2,223,479.10	\$ 2,223,479.10	100%	100%	1538M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301576480	19407	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA MESA ENTRE 4 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	2,286,073.72		2,577,812.75	2,577,812.75	\$ 2,577,812.75	\$ 2,577,812.75	\$ 2,577,812.75	100%	100%	692.7ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301571591	19408	MODIFICACION DE LINEA AEREA MEDIA TENSION DE 13.2KV. EN AV. 5 DE MAYO ENTRE RUTA QUETZALCOATL Y CALLE 14 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	6,251,408.71		6,251,408.71	6,251,408.71	\$ 6,251,408.71	\$ 6,251,408.71	\$ 6,251,408.71	100%	100%	400 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401693189	19409	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y MARGEN DEL RIO ZAPATERO	COL. CONCEPCION LA CRUZ	1,223,202.57		1,223,202.57	1,223,202.57	\$ 1,223,202.57	\$ 1,223,202.57	\$ 1,223,202.57	100%	100%	148.1M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401691620	19410	REHABILITACION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	5,632,882.85		5,632,882.85	5,632,882.85	\$ 5,632,882.85	\$ 5,632,882.85	\$ 5,632,882.85	100%	100%	116M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO