

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2020

FOLO SISTEMA SACP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FOLO SISTEMA SACP															NO SE MIGRARON LOS FOLIOS DE LA MIDS, POR ESO NO SE REPORTA EN EL DESTINO DEL GASTO
FORIAMUN 2020															
			NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200201706792	20400	150 M2	REMEDIACION Y APLICACION DE LA INSPECTORIA AUXILIAR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE NOGAL NUM. 14, COL. LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	3,749,275.76	3,749,275.76	3,749,275.76	3,749,275.76	2,019,136.98	2,019,136.98	2,019,136.98	55.14%	53.85%	150 M2	OBRA EN PROCESO
PUE200201706897	20403	450M2	REMEDIACION DEL PRIMER NIVEL Y AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATPEC SAN FRANCISCO ACATPEC	SAN FRANCISCO ACATPEC	4,485,632.03	4,485,632.03	4,485,632.03	4,485,632.03	2,871,648.04	2,871,648.04	2,871,648.04	61.36%	64.01%	450M2	OBRA EN PROCESO
PUE200201706902	20402	2 LOTE	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "QUETZALCÓATL", EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.	SAN ANDRES CHOLULA	679,108.87	679,108.87	679,108.87	679,108.87	679,108.87	679,108.87	679,108.87	100.00%	100.00%	2 LOTE	TERMINADA Y OPERANDO